

**FELADAT-ELLÁTÁSRÓL
ÉS
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ
ÉVES ELSZÁMOLÁS ÉS JELENTÉS**

**UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI
PROJEKTMENEDZSMENT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

BUDAPEST

2025. MÁRCIUS 13.

Bevezető

Az UPP Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. március 12-én megkötött Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodásban (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) meghatározott feltételek alapján köteles az Önkormányzat állami és európai uniós forrásból megvalósított településfejlesztési és ingatlanfejlesztési projektjei, egyes külön meghatározott, az Önkormányzat által benyújtani tervezett, illetve elnyert fejlesztési és beruházási célú pályázati és pályázaton kívüli források felhasználásával megvalósuló vagy megvalósítani kívánt projektek kapcsán projektmenedzsmenti és fejlesztési Közszolgáltatási Feladatok (a továbbiakban: Közszolgáltatási Feladat), mint településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátására.

Ezen feladat keretében az UPP Zrt. az alábbi tevékenységek ellátását végezte a 2024-es évben településfejlesztési és egyéb projektek esetében, ahol az Önkormányzat van a kedvezményezett szerepben, illetve pályázatot nyújtott be vagy önerőből kívánt megvalósítani. (A Közszolgáltatási Feladatok ellátásához kapcsolódó mennyiségi paramétereket a Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.) A jelentésben rögzített Közszolgáltatási Feladat megnevezését követően található számozás a jelentés mellékleteiben található számozással azonos jelölés.

I. TELEPÜLÉSFEJLESZÉSI PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS JELENTÉS

Projektekhez nem köthető tevékenységek

Általános városfejlesztési feladatok (1) során Társaságunk több olyan, nem külön projektként kezelt feladat menedzselését végezte el, melyre az Önkormányzat valamelyik szervezeti egységével együttműködve került sor. Társaságunk folyamatosan együttműködött a Városüzemeltetés Főosztállyal, a Főépítési Irodával, a Gazdasági Főosztállyal az év közben felmerült fejlesztési kérdésekkel, az Önkormányzat oldalán keletkezett, a Közszolgáltatási Szerződéssel érintett feladatokkal kapcsolatban, valamint lakossági és egyéb megkeresések megválaszolása és fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos szakmai állásfoglalások előkészítése kapcsán.

2024. nyarán a korábbi évekhez hasonlóan – az Innovációs és Technológiai Minisztérium adatbekérőjének eleget téve – elkészítettük az Észak Pesti Ipari Park éves fenntartási jelentését. A Társaság a fenntartási időszakban lévő projektek beszámolási kötelezettségeinek eleget tett az alábbiak szerint:

- KEHOP-5.2.9-16-2016-00112 kódszámú „Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása” című pályázat záró fenntartási jelentése;
- GZR-T-Ö-2016-0060 kódszámú „A Jedlik Ányos Terv keretében elektromos töltőinfrastruktúra kiépítése Újpest közigazgatási területén” című pályázat fenntartási jelentése;
- TÉR_KÖZ - DINAMIK PARK városrehabilitációs célú környezetrendezése című pályázat fenntartási jelentése és negyedéves beszámolóinak elkészítése;
- TÉR_KÖZ - Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása záró fenntartási jelentés elkészítése;

- Klímatudatosság erősítése Újpesten (KEHOP-1.2.1-18-2018-00010) projekt fenntartási időszakával kapcsolatos kötelezettségek;
- Szilas Futókör 1. számú fenntartási jelentésének elkészítése.

Társaságunk folyamatosan monitorozza a következő pályázati ciklusra vonatkozó projektlehetőségeket, amely keretében 2024-es évben többször sor került egyeztetésre Budapest Főváros Önkormányzatával, illetve az egyes Irányító Hatóságokkal, hogy az Önkormányzat milyen pályázati felhívásokra számíthat 2025-ös évben.

Folyamatban lévő pályázatok

TÉR_KÖZ - Találkozzunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során (2) elnevezésű projekt 2023.12.10 – 2024.03.09., 2024.03.10 – 2024.06.09., 2024.06.10. – 2024.09.09., illetve 2024.09.10 – 2024.12.09. közötti időszakra vonatkozó negyedéves beszámolóit, és annak mellékleteit elkészültek és benyújtásra kerültek, valamint 2024.12.13-án a projekt záróelszámolója is sikeresen beküldésre került a Támogató részére.

A parképítési projekteleme megvalósítását követően, az üzemeltetési tapasztalatok alapján a projekt műszaki tartalmának felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat eredményeképp és a Támogatóval történt egyeztetéseket követően a szakmai és a műszaki tartalom véglegesítésre sor került, ami alapján a Támogatási Szerződés VII. számú módosítása 2024.10.11. napján megtörtént.

A véglegesített műszaki tartalom szerint befejeződtek a kivitelezési munkálatok a meglévő park struktúrájához illeszkedő zöldterület kialakításával, a Károlyi István úthoz csatlakozó területen. A kivitelezés műszaki átadás-átvételének lezárására 2024.11.29- került sor.

A kötelező nyilvánossági feladatok megvalósításaként a projekt zárórendezvénye 2024.12.06-án került megtartásra, melyben társaságunk volt a lebonyolító. Ezt követően 2024.12.13-án mind elektronikusan, mind személyesen benyújtásra került a záróelszámolás, melynek feldolgozása a Támogató részéről jelenleg folyamatban van.

TÉR_KÖZ - Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével (3) elnevezésű projekt kapcsán a záróelszámolóhoz 2024.01.05-én hiánypótlási felszólítás érkezett, melynek benyújtása 2024.02.07-én megtörtént, annak elfogadására pedig 2024.02.23-án került sor a Támogató részéről.

A Zárólevél 2024.04.11-én érkezett meg, melyben a Támogató jelezte, hogy a záró beszámoló elfogadásra került, a záró kifizetést 2024.04.09-én átutalta az Önkormányzat részére, így a projekt fenntartási időszakba került, melynek végdátuma 2029.04.09.

VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Újpest kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt (4) megvalósításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Támogatáskezelési Főosztálya 2024.02.19-20. között záró helyszíni ellenőrzést tartott, melynek koordinálása és lebonyolítása Társaságunk feladata volt. Az ellenőrzés által lefedett időszak a projekt megvalósítása, azaz 2019.12.10-2023.11.30.



közötti időszak volt. Az ellenőrzés kiterjedt a pénzügyi dokumentációra, a beszerzésekre, a közbeszerzési eljárásokra, illetve a szakmai tevékenységre (szoft, hard). A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben jelezték a hiánypótlási pontokat, melynek teljesítése 2024.03.06-án megtörtént.

A záró helyszíni ellenőrzés és a záró kifizetési ellenőrzés jóváhagyására 2024.04.18-án került sor, melyet követően a projekt fenntartási időszakba került. Ezt követően a fenntartás ellenőrzése támogatói oldalról átkerült a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóságához.

Az 1. sz. fenntartási jelentés tárgyidőszaka 2023.12.01-2024.12.30., a benyújtási határidő 2025.01.14. volt, a benyújtást Társaságunk a kiírt határidőben elvégezte.

POCITYF Smart Cities and Communities pályázat (7) megvalósításában Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft-vel (ÉMI) közösen vesz részt. A Projekt 2019. októberében indult. A projekt megvalósítása során a konzorciumvezető döntése alapján a projekt meghosszabbításra kerül további két évvel, amely 2024. évben jóváhagyásra került a Támogató részéről. A Társaságunk által benyújtott, 2022.04.01-2023.09.30-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi beszámoló 2024-ben került elfogadásra. A 2023.10.01-től 2024.09.30-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolót Társaságunk 2024.11.30. napján benyújtotta a Támogató felé.

EUCF pályázat „European City Facility (EUCF) – Városokkal a városokért” (8) című, energiahatékonysággal foglalkozó pályázat monitoring időszakához kapcsolódóan 2024.02.02-ig szükséges volt leadni az 1. éves monitoring beszámolót, az ehhez szükséges feladatmegosztást a Konzorcium projektcsapata egyeztetések útján koordinálta, melyben az UPP Zrt. munkatársai aktívan részt vettek.

VEKOP-5.3.1 Kerékpárosbarát hálózatfejlesztések Újpesten (9) című projekt fizikai befejezését követően Társaságunk benyújtotta a pályázat záró elszámolását 2024.01.15. napján. Ezt követően az Irányító Hatóság záró helyszíni ellenőrzést tartott 2024.02.26. napján. Az ellenőrzés kiterjedt a pénzügyi dokumentációra, a beszerzésekre, a közbeszerzési eljárásokra, illetve a szakmai tevékenységre. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben jelezték a hiánypótlási pontokat, melynek teljesítése 2024.03.25. napjáig megtörtént.

A záró helyszíni ellenőrzés és a záró kifizetési ellenőrzés jóváhagyására 2024.04.10. napján került sor, melyet követően a projekt fenntartási időszakba került. A projekt 5 éves fenntartási időszaka megkezdődött 2024.04.11. napjával, az 1. számú fenntartási jelentés benyújtási határideje 2025.04.25. napja.

Országos Futópálya-építési program (10) keretében megvalósított Szilas Futókör megvalósításának fizikai zárása 2023. decemberben megtörtént, a záró szakmai beszámoló és záró kifizetési kérelem 2024.02.29-ével benyújtásra került, amely a Támogató által 2024.10.11-ével került elfogadásra. A projekt fenntartási időszakában a futópálya és környezete gondozása mellett évente minimum 4 futórendezvényt szükséges megvalósítani, amelynek lebonyolításában és megszervezésében Társaságunk 2024. évben a következő időpontokban tett eleget:

2024.04.27. – Futókörök napja

2024.10.05. – Szilas vágta speciál

2024.10.31. – Halloween futás

2024.12.08. – Mikulás futás

Az 1. éves fenntartási jelentés benyújtása 2024.12.19-én megtörtént.

Egyedi Megbízási feladatok (11-21) keretében 2023. II. félévétől a Közszolgáltatási Szerződés részeként Társaságunk részt vesz az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésével, beruházásával, közmű-építési munkákkal kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok megvalósításában. Ezen beruházások önkormányzati saját finanszírozásból kerülnek megvalósításra, azonban a megrendelő ezen projektek esetében az UPP Zrt. A feladatok elvégzését követően az adott projekt az Önkormányzat részére átadásra kerül. E feladatellátás során került megvalósításra 2024. I. félévében a Szent István téri játszótér, továbbá három sportpálya (Kósa sétány, Deák Ferenc utcai és a Böröndös utcai) felújítása. A korábbi években parképítési munkák során szerzett tapasztalatok birtokában zöldfelület rehabilitációs munkák folytak a Nyár sétányon, melynek keretében a Rendelőintézet előtti terület teljes rehabilitációja valósult meg. A 2023-ban előkészített a fogalomtechnikai fejlesztések megvalósítása 2024. II. félévben zajlott le. A beruházás jellegű feladatok mellett, a későbbi városfejlesztési projektek előkészítéseként tervezési feladatokat is végeztünk, melynek keretében a Szent István tér tágabb környezetének rendezésére irányuló tervezést bonyolítjuk, valamint a TOP-Plusz pályázat keretében esetlegesen megvalósuló pályázati tervdokumentáció összeállítását, és egyéb, Újpesten megvalósítandó közműfejlesztésekkel kapcsolatos tervezési munkákat látjuk el.

Benyújtott pályázatok:

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00015 kódszámú, „Élhetőbb városközpont - az újpesti Szent István tér déli részének és a Kemény Gusztáv utcának az átalakítása” című projekt került benyújtásra 2024.09.27-én, amely keretében a Kemény Gusztáv utca, és a Szent István tér déli szakasza kerülhet megújításra. A projekt 100%-os támogatási intenzitású, és Társaságunk az Önkormányzattal együtt, konzorcium formájában kívánja megvalósítani a projekttervet. A Támogató 2024.10.21-én hiánypótlási felhívást küldött a pályázattal kapcsolatban, amelyre Társaságunk határidőn belül megküldte a választ. Várhatóan 2025. I. félévben hoz döntést a Támogató.

A közszolgáltatói tevékenységgel összefüggésben a Közszolgáltatási Feladatokhoz tartozó fejlesztési projekteket jelen elszámolás 1. számú melléklete tartalmazza.

II. KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELSZÁMOLÁS A 2024. ÉVRE VONATKOZÓAN

A Kompenzáció meghatározása

A Kompenzáció mértéke a Közzolgáltatási Szerződés 2/a. sz. mellékletében (Kompenzáció számításának módszere) foglaltak szerint forintban került meghatározásra.

A Kompenzáció mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közzolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közzolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közzolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

Társaságunk a 2025. február 24-én a könyvelés által biztosított 2024. december 31-i fordulónapra vonatkozó főkönyvi kivonatból és a közzolgáltatások alapját képező analitikákból (2024. évi havi munkaidő nyilvántartás) dolgozott. A kapott adatok alapján a támogatás mértéke nem haladja meg az uniós határozatban foglalt mértéket.

A Kompenzáció számításának alapja a számviteli törvény összköltségeljárással készített eredménykimutatása, illetve annak tovább tagolt változata.

A 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a Kompenzáció mértéke feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót.

Felek a Közzolgáltatási Szerződésben kikötötték, hogy a projektmenedzsmenttel és településfejlesztéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátása érdekében a mindenkori éves kompenzáció – ésszerű nyereség és tartalékkeret nélkül számított – értéke el kell érje a projektmenedzsment feladatoknál elszámolt közvetlen és közvetett költségek és ráfordítások összegének és a bevételek különbségének értékét. A jelentés ennek megfelelően készült.

Éves elszámolás

Társaságunk az éves elszámolásban tünteti fel a Kompenzáció mértékét, valamint az előfinanszírozott összeget, melyet az Önkormányzat 2024. év során utalt a Közzolgáltatónak. Az éves elszámolás alapja a Felek által kölcsönösen elfogadott Jogos Kompenzációigény, ezért Társaságunk jelen elszámolást nyújtja be az Önkormányzatnak.

Jelen elszámolást a Közzolgáltatási Szerződés 4.12. pontja alapján kellett elvégezni, mely szerint a Közzolgáltató – a Vagyonrendeletben foglaltakkal összhangban – köteles az előző évi közzolgáltatási tevékenység költségének finanszírozására vonatkozó pénzügyi elszámolásával, az előző évi Kompenzációval, illetve visszatérítéssel elszámolni legkésőbb minden év február 28. napjáig. Társaságunk külön kérelem alapján, élve a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bek. d) pontjában meghatározott 30 napos hosszabbítási kérelemmel, az elszámolás benyújtását 2025. március 28-ig teheti meg.

A végleges elszámoláshoz Közzolgáltató köteles kiszámítani és az Önkormányzatnak megadni:

- (a) az Éves Közzolgáltatási Jelentés alapján, az előző évre járó **Jogos Kompenzációigény összegét** (amely tartalmazza az esetlegesen alkalmazandó Teljesítmény Kötbér levonását);
- (b) a **Jogos Kompenzációigény és a Kifizetett Kompenzáció különbözetét** (ha van ilyen);

(c) a Megállapodás alapján biztosított előleg elszámolását;

(d) a tervezett visszatérítés és a ténylegesen számított visszatérítés összegét.

Az Éves Közzolgáltatási Jelentés alapján, az előző évre járó **Jogos Kompenzációigény összegét** (amely tartalmazza az esetlegesen alkalmazandó Teljesítmény Kötér levonását);

A Kompenzáció számítás alapja, számítás módja

A Kompenzáció számítás alapja a közreműködő munkatársak projektekre osztott munkaidő nyilvántartása. Ennek alapján került meghatározásra az egyes projektekre vetített munkaidő, mely szerint az összes közvetett és közvetlen költség is meghatározásra került. A Kompenzációs igény ez alapján számolható el közvetlen költségekből, valamint a központi igazgatási és adminisztrációs feladatok arányosításával.

Jogos Kompenzáció igény összege

Társaságunk a Közzolgáltatási szerződésben foglaltak szerint meghatározta a Jogos Kompenzációigényt, melynek összege a Közzolgáltatási tevékenység érdekében felmerült összes közvetlen költség és az arányosított elismert szervezeti költségek összege.

A Kompenzáció igény szerint megállapított településfejlesztési projektekkel kapcsolatos közzolgáltatói költségeket, kiadásokat, valamint a közzolgáltató elismert szervezeti költségeit a jelentés 2. sz. melléklete tartalmazza, mely a Közzolgáltatási Szerződés 2/B. mellékletét alapulvételével került elkészítésre.

A projektek listáját és részletes leírásukat az előző fejezetekben és az 1. számú mellékletben foglaltuk össze.

A költségfelosztást elvégeztük az UPP Zrt. összes kiadás (költségek és ráfordítások) elszámolása tekintetében.

Fentiek alapján a 2024. évre megállapított kompenzációs összeg mindösszesen 279.869.151, - Ft.

Társaságunk a 2024. évi közzolgáltatói feladatok ellátására az Önkormányzattól 264.000.000, - Ft előfinanszírozott összegben részesült.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Jogos Kompenzációigény magasabb a 2024. évi előfinanszírozott összegnél, így alulkompenzáció állapítható meg, melynek mértéke 15.869.151, - Ft.

Jelen elszámolásban feltüntetett költségek a Közzolgáltatási Feladatok teljesítése érdekében a Közzolgáltatónál merültek fel. Közzolgáltató köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben a Közzolgáltatási Tevékenységet és Egyéb Tevékenységet elkülönítetten nyilvántartani és bemutatni, erre vonatkozóan a számviteli szolgáltatásokért felelős gazdasági társaságnak minden adatot biztosítunk, hogy az elkülönített nyilvántartást a beszámoló elkészítésével egyidőben rendelkezésre álljon.

A Közzolgáltató számviteli törvény szerinti éves beszámolót készít, amely összköltségeljárással készített eredménykimutatást tartalmaz.

Környezetvédelmi szempontok figyelembevétele

A Közszolgáltató a Szerződés teljesítése során a természetes és épített környezet védelme érdekében, a Közszolgáltatási Tevékenység ellátásának veszélyeztetése nélkül arra törekszik, hogy a rendelkezésre álló – a környezet állapotára értékelhető befolyással rendelkező – erőforrásait optimálisan hasznosítsa (ideértve különösen az energia- és anyagtakarékos működést), hogy ezáltal maga is tevékenyen hozzájáruljon a környezet állapotának megóvásához és a fenntartható fejlődéshez.

Iratmegőrzési kötelezettség

Felek tudomásul veszik, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében 10 (tíz) éves iratmegőrzési kötelezettségük van. Közszolgáltató minden, a Kompenzáció számításához kapcsolódó iratot a Kompenzáció odaítélését követő 10 (tíz) évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. Az dokumentumok a Társaság székhelyén a 2024. év zárását és közszolgáltatói elszámolását tartalmazó iratok között hiánytalanul megtalálhatók mind elektronikus, mind nyomtatott formában is.

Összefoglalás

A Társaság vezetése és munkavállalói a fent részletezettek szerint teljesítették a szerződésben vállalt, projektek megvalósításával kapcsolatos kötelezettségeket, melynek során minden megvalósítás alatt álló, illetve fenntartási időszakban lévő pályázat esetén a projektmenedzsment feladatok teljesítésre kerültek.

Budapest, 2025. március 13.

UPP Zrt.
1042 Budapest, Szent István tér 7/b
Asz.: 12178445-2-41



Pető Dániel

vezérigazgató

1. melléklet: Közszolgáltatási alaptevékenységhez tartozó pályázati projektek
2. melléklet: Településfejlesztési Projektekkel kapcsolatos kompenzáció

1. számú melléklet

Közszolgáltatási alaptévékenységhez tartozó pályázati projektek

Sorszám	Projekt megnevezése	Időtartama	Főpályázó	Pályázat Megnevezése	Támogatási összege
1.	Általános városfejlesztési feladatok körében kezelt projektek				
1.1	Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	KEHOP-5.2.9-16-2016-00112	223.491.923 Ft
1.2	A Jedlik Anyos Terv keretében elektromos töltőinfrastruktúra kiépítése Újpest közigazgatási területén	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	GZR-T-Ö-2016-0060	14.855.998 Ft
1.3	DINAMIK PARK városrehabilitációs célú környezetrendezése	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	TÉR_KÖZ	50.000.000 Ft
1.4	Újpesti belső kertek- az Újpesti lakótelep közterület-rehabilitációjának II. üteme	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	TÉR_KÖZ	24.000.000 Ft
1.5	Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	TÉR_KÖZ	50.000.000 Ft
1.6	Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése		Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	EBP	355.576.730 Ft
1.7	Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	TÉR_KÖZ	200.000.000 Ft
1.8	Klímatudatosság erősítése Újpesten szakmai megvalósításhoz kapcsolódó feladatok	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	20.000.000 Ft
1.9	Homoktövis bölcsőde főzőkonyha korszerűsítése	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	Önkormányzati étkезtetési fejlesztések 2020	35.716.087 Ft

2.	Találkozunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja	2015.02.03- 2023.12.15	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	TÉR_KÖZ	384.750.000 Ft
3.	VEKOP-6.2.1 Szociális városrehabilitációs pályázat	2018.09.15 - 2023.11.30.	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	2.000.000.000 Ft ebből Újpest Önkormányzata: 1.691.037.200 Ft
4.	POCITYF Smart Cities & Communities	2019.10.01- 2026.09.30.	LABELEC - ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES LABORATORIALSSA	POCITYF (8664400)	€ 19 998 275,34 ebből Újpest: € 255.375,00
5.	European City Facility (EUCF)	2021.12.07- 2025.05.30.	Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata	EUCF (RNI/00266)	€ 60.000 ebből Újpest Önkormányzata: € 5.556
5.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében	2017.01.01- 2023.12.15.	Budapest Főváros Önkormányzata	VEKOP-5.3.1-2020-00018	507.149.350 Ft ebből Újpest: 501.279.350
6.	Országos Futókör Pályázat – Szilas Futókör	2023.03.01- 2023.12.31.	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	AOFK_T/0109/2023	35.000.000 Ft

2. számú melléklet

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS KOMPENZÁCIÓ

Sorszám	Közszolgáltatási feladat megnevezése	KOMPENZÁCIÓ összesen
1.	Általános Városfejlesztési feladatok	196 935 429 Ft
2.	TÉR-KÖZ - Találkozzunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során	20 465 503 Ft
3.	VEKOP-6.2.1 Szociális városrehabilitációs pályázat általános feladatok ellátása	25 390 603 Ft
4.	POCITYF Európai Unió's nemzetközi Smart Cities & Communities	2 064 777 Ft
5.	EUCF - European City Facility	1 981 069 Ft
6.	VEKOP-5.3.1 kerékpárosbarát pályázat projektmenedzsment	11 077 249 Ft
7.	Országos Futókörépítési program	21 954 521 Ft
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY ÖSSZESEN:		279 869 151 Ft

Sorszám	Közszolgáltatatói egyedi megbízási szerződésből származó költségek	Költségek
8.	TÉR-KÖZ Zárórendezvény	2 745 971 Ft
9.	Sportpálya felújítás	228 232 288 Ft
10.	Szent István tér játszótérépítés	163 443 099 Ft
11.	Zöldfelület rehabilitáció	76 895 543 Ft
12.	Székesdűlő tervezés	15 932 974 Ft
13.	TOP plusz pályázat előkészítés	12 983 510 Ft
14.	Szent István tér parkoló tervezés	948 681 Ft
15.	Külső-Szilágyi út tervezés	16 518 936 Ft
16.	Forgalomtechnikai keretmegállapodás	41 594 277 Ft
17.	Nagy Imre park közösségi tervezés	418 536 Ft
EGYEDI MEGBÍZÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:		559 713 815 Ft

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN		839 582 966 Ft
-------------------------------	--	-----------------------

tes

