Pozsonyi Óvoda főzőkonyha felújí - kivitelezési ütemterv (tervezet)

2018 május | 2018 június | 2018 július | 2018 augusztus

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I .ütem

Munkaterület átadása, felvonulás

konyhai gázberendezések kikötése

Gépészeti bontások

Elektromos bontások

Építőmesteri bontások

Feltárások elvégzése

Nyílászárók megrendelése

Nyílászárók gyártása

áttörések készítése

Új gázezetékhálózat kiépítése

szellőzőcsatorna gyártása

Elektromos alapvezeték

sitt elszállítása

Gázberendezések megrendelése

elektromos szerellvényezés

szellőzőrendszer kiépítése

homlokzati áttörések készítése

homlokzati nyílászárók cseréje

könyöklők, párkányok elh.

sitt szállítása

Homlokzatvakolat vjavítása

áttörések helyereállítása

hidegburkoltaok javítása

Érintésvédelmi mérés

szellőzőrendszer beüzemelése

új gázberendezések ehelyezése

festésjavítás

sitt szállítása

II. ütem

Gáz MEO

gázberendezések beüzemelése